

Socialinės apsaugos sritys investicijų projektų planavimo,
atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo
6 priedas

KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(investicijų projekto vykdytojo pavadinimas)

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANĀUDOJIMĄ IR JO ĮGYVENDINIMO EIGĄ
2022 METŲ KETURIS KETVIRČIUS
2023-01-20 Nr.4
(data)

Investicijų projektas	Įgyvendinimo pradžia ir numatoma pabaiga (metai)	Investicijų projektui skirta lėšų suma (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu* skaita lėšų (tūkst. eurų)	Panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai*						Neatliktų darbų / lėšų nepanaudojimo priežastys	Planuojamas lėšų sutarpymas (tūkst. eurų)	Vertinimo kriterijų įvykdymas**						
					atlikti darbai	matavimo vienetais	planinis dydis (darbų apimtys)	faktinis dydis (darbų apimtys)	skirtumas (8-9)	11			12	13	14	15	16		
Kėdainių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų gyvenamųjų pastatų remontas	2022-2023	209,0	209,0	209,0	1. Remonto darbų projektai	vnt.	2	2	0	Dėl ypač nepalankių gamtinių oro sąlygų ir nesant galimybes tinkamai atlikti likusiu fasado dekoratyvinio tinko įrengimo ir juostinio pamato šiluminio darbų, laikantis technologinių procesų bei medžiagų gamintojo deklaracijų nurodymų, laikinai sustabdyti darbai remonuojant pastatą esantį Tilio g. 59A Dainavojė, Kėdainių r. Rangovai įsipareigojo neatlikti darbus atlikti esant palankioms oro sąlygoms. Darbų vertė 8,7 tūkst. Eur, už kurių sumokėtos globos namai iš muosavų lėšų.	Planuojamas lėšų sutarpymas (tūkst. eurų)	vertinimo kriterijaus pavadinimas	matavimo vienetais	planinė reikšmė	faktinė reikšmė				
					2. Suremontuoti gyvenamieji pastatai	vnt.	2	1	1							1. Suremontuoti du gyvenamieji pastatai bendruomenėms paslaugoms teikti	Eur	209	200,3
					3. Pakaisa patalpų šildymo įranga ir atlikti kiti darbai	tūkst. Eur	14,5	14,5	0							2. Neįgalieji, kuriems pagerėjo gyvenimo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė įgyvendinus projektą 2022 m.	skaičius	18	10
					4. Įsigyta ilgalaikio turto	tūkst. Eur	8,7	8,7	0							3. Darbuotojų, kuriems pagerėjo darbo sąlygos įgyvendinus projektą	skaičius	10	5
												4. Užtikrintas elektryvus šilumos energijos naudojimas, sutarpytos viečių metų lėšos komunaliniams išlaidoms	tūkst. Eur	3	0				

* Patiekiamas ataskaitinio laikotarpio nuo metų pradžios iki ataskaitinio ketvirčio paskutinės dienos informacija.

** Pateikiama informacija apie baigtus įgyvendinti investicijų projektus.

*** Socialinės apsaugos srities investicijų projektų planavimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Socialinės apsaugos srities investicijų projektų planavimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos lėšų sumos atitinka įstaigos išlaidas pateisinančius dokumentus ir buhalterinėse ataskaitose nurodytus duomenis.

(įstaigos vadovas arba jo

igaliotas asmuo)

(parašas)

Vyda Šiaudykienė, tel. 834720886, vyda.siaudykiene@ksgn.lt

(informaciją pateikusių darbuotojų vardas, pavardė, tel. nr., el. p.)

Aušra Goštautienė

(vardas ir pavardė)